

泛源股份有限公司
PANTECH INTERNATIONAL
進料檢驗報告

急!

NO.:Q25120502

訂單號碼	34A-0718 33A-0536-0002		供應商	☐ 客戶: _____ ☒ 供應商: 承化									
品名	黏結頭墊塊		進料日期	2025 年 12 月 05 日				機種分類:					
品號	92XX072/E		檢驗日期	2025 年 12 月 05 日				☒ 1. ZAPAK:92 ☐ 2. OEM: _____ ☐ 3. 其他: _____					
材質	FN-0205		進料數	4675 pcs									

檢項	尺寸 規格值	NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	測定器	判定
A	4-R1.0		0.963	0.966	0.913	1.059	1.009	0.967	1.000	0.913	0.981	1.001	T11	OK
B	φ 6.0		6.01	6.24	6.02	6.05	5.99	5.99	5.99	6.03	6.01	6.28	T1	NG
C	φ 3.2		3.207	3.195	3.205	3.212	3.206	3.209	3.204	3.210	3.206	3.200	T11	OK
D	8.1±0.05		8.099	8.100	8.098	8.105	8.097	8.092	8.086	8.104	8.089	8.084	T11	OK
E	8.1±0.05		8.095	8.101	8.093	8.091	8.099	8.088	8.106	8.101	8.090	8.097	T11	OK
F	2.0		1.99	2.01	1.99	2.00	1.99	2.00	2.01	1.99	1.97	2.01	T1	OK
G	HRc28°~38°		A:32.0	A:32.4	A:31.3	A:32.4	A:31.0				平均	32.9	T8	OK
			B:33.8	B:33.1	B:34.5	B:33.7	B:34.6							
H	磷酸錳染黑去毛邊		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
I	0.3		0.31	0.43	0.23	0.24	0.38	0.39	0.36	0.29	0.34	0.42	T1	NG
			0.34	0.34	0.39	0.35	0.34	0.37	0.36	0.32	0.36	0.33		
			0.36	0.35	0.35	0.33	0.41	0.35	0.36	0.34	0.30	0.32		

檢驗水準:
☐ MIL-STD-105E 表 AQL S-4, 0.25% ☐ ☐ ☐
☐ 全檢. ☒ 小量抽檢: ☐ 5, ☒ 10, ☐ 30, ☐ 其他 _____ pcs
 : ☒ 10 PCS 不良數: 2 PCS 不良率: 20 %
 檢驗數: ☒ 30 PCS 不良數: 0 PCS 不良率: 0 %
 : ☒ 30 PCS 不良數: 2 PCS 不良率: 10 %


T1	游標卡尺	T2	分厘卡	T3	厚薄規	T4	檢具
T5	塞規	T6	高度規	T7	表面粗糙儀	T8	硬度計
T9	2.5 次元	T10	投影機	T11	影像量測儀	T12	其他

判定: ☐ 合格. ☐ 特採. ☒ 拒收.

備註: 急件!!
 檢驗時間: 0910~1700
 H 項加驗至 30 PCS OK。
 I 項加驗至 30 PCS, 其中 #2、#10、#25 NG。(量測 #25 B 項 φ 6.0 尺寸為 6.27)

審核	檢驗
Leo 12/05/25	12/05/25

1. 檢驗完成後, 務必將被測物料之進料檢驗判定, 明顯的標示清楚以供識別

[illegible]

備註：

1. 工序：粉末冶金.振動研磨去毛邊.熱處理.磷酸鋁染色
2. HRC 28~38
3. 需防鏽包裝出貨

備註：

$$\therefore 0.625$$

本圖為泛源股份有限公司資產，未經本公司書面同意不得翻印或交付非發交對象參閱，用畢歸還本公司原核圖人，請勿任意毀棄，違者應無條件負全部民事責任。

A			H						PANTECH INTERNATIONAL INC. TEL:(02)2219-7878 FAX:(02)8219-1118 TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED X ± 0.1 ANGLE ± 0.5° .XX ± 0.05 Q.C.DIM: □	MATERIAL FN-0205A	TITLE	DWG.NO.	92XX072
N			G					LTY A	X ± 0.1 ANGLE ± 0.5°	TREATMENT			黏結頭墊塊
M			F					LIYA	.XX ± 0.05 Q.C.DIM: □	SCALE UNIT DATE			E
L			E			2025/03/04	修改外觀尺寸公差	TRACY	APPROVED	DRAWING	F ISOMM	REV.	
K			D			2025/02/21	修改材質、熱處理硬度、表面處理	TRACY	CHECKED	TRACY			
J			C			2011/01/21	標註更改	TRACY	DATE				
I			B			2011/01/18	標註更改	TRACY	SIGNATURE				