

泛源股份有限公司
PANTECH INTERNATIONAL INC.
進料檢驗報告

NO.:Q26071508(1/2)

訂單號碼	34A-0039 33A-0133-0004	供應商	☐ 客戶: _____ ☒ 供應商: 丁山	
品名	電源端子(-)	進料日期	2026 年 07 月 15 日	機種分類:
品號	93XX105/B	檢驗日期	2026 年 07 月 15 日	☒ 1. ZAPAK: _____
材質	磷青銅	進料數	3000 pcs	☐ 2. OEM: _____
				☐ 3. 其他: _____

檢項	尺寸 規格值	NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	測定器	判定
A	21.40		21.351	21.357	21.355	21.358	21.353	21.375	21.373	21.350	21.377	21.361	T11	OK
B	90°		88.431	88.485	88.482	88.498	88.549	88.506	88.606	88.465	88.583	88.439	T11	NG
			88.545	88.500	88.506	88.518	88.542	88.537	88.550	88.583	88.564	88.583	100%	
			88.504	88.598	88.474	88.521	88.553	88.465	88.452	88.449	88.379	88.710		
C	8.20		8.219	8.193	8.207	8.216	8.227	8.230	8.201	8.227	8.200	8.199	T11	OK
D	0.80		0.815	0.817	0.815	0.814	0.815	0.817	0.812	0.816	0.816	0.809	T11	OK
E	5.50		5.530	5.531	5.518	5.512	5.515	5.507	5.507	5.522	5.505	5.506	T11	OK
F	32°		31.889	31.989	31.931	31.926	31.880	31.792	31.871	31.821	31.944	32.028	T11	OK
G	9.20		9.137	9.140	9.139	9.142	9.147	9.160	9.143	9.142	9.149	9.138	T11	NG
H	4.50		4.513	4.508	4.512	4.503	4.510	4.509	4.509	4.505	4.512	4.509	T11	OK
I	Ø2.0		1.988	1.987	1.986	1.987	1.988	1.986	1.986	1.987	1.988	1.986	T11	OK
J	3.50		3.539	3.530	3.532	3.526	3.524	3.530	3.527	3.527	3.534	3.535	T11	OK
K	2.00 +0.1/0		2.070	2.066	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.069	2.068	2.071	T11	OK
L	8.90		8.950	8.948	8.948	8.946	8.944	8.950	8.948	8.948	8.949	8.950	T11	OK
M	12.80		12.833	12.835	12.834	12.831	12.828	12.828	12.824	12.828	12.829	12.834	T11	OK
N	16.40		16.404	16.414	16.385	16.384	16.376	16.385	16.380	16.402	16.382	16.384	T11	OK
O	2.50		2.535	2.550	2.533	2.545	2.546	2.532	2.540	2.541	2.532	2.531	T11	OK

檢驗水準:	T1	游標卡尺	T2	分厘卡	T3	厚薄規	T4	檢具
☐ MIL-STD-105E 表 AQL S-4, 0.25% ☐ ☐ ☐	T5	塞規	T6	高度規	T7	表面粗糙儀	T8	硬度計
☐ 全檢. ☒ 小量抽檢: ☐ 5, ☒ 10, ☐ 30, ☐ 其他 _____ pcs	T9	2.5 次元	T10	投影機	T11	影像量測儀	T12	其他
: ☒ 10 PCS 不良數: _____ PCS 不良率: _____ %	判定: ☐ 合格. ☐ 特採. ☐ 拒收.							
檢驗數: ☐ _____ PCS 不良數: _____ PCS 不良率: _____ %								
: ☐ _____ PCS 不良數: _____ PCS 不良率: _____ %								

備註:
檢驗時間: 09:30~10:30 共 60 分。
本批為上批 B 項 90° NG 退回廠商重整後交回, B 項加抽至 30 PCS。
B、G 項 NG。

*可貝工 24052301 Report

審核	檢驗
	2025/7/16/26

2025/7/16/26

1. 檢驗完成後, 務必將被測物料之進料檢驗判定, 明顯的標示清楚以供識別

進料檢驗報告

[illegible]

泛源股份有限公司			
研發處	確認	圖樣	密等級:密
核發日期	2016.12.15	發交對象	QA
核發人	張	繪圖人	百琦

本圖面為泛源股份有限公司資產，未經本公司書面同意，不得翻印或交付非發行人。違者，請發人，請

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		PANTECH INTERNATIONAL INC.		TEL: (02)2219-7878 TEL: (02)2219-7272
.X ± 0.1	ANGLE ± 0.5°	MATERIAL	93XXX	電源端子(-)
.XX ± 0.05	Q. C. DIM.	TREATMENT		
APPROVED	CHECKED	SCALE	PRODUCT	REV
		UNIT	TITLE	93XXX105
LIYA	DRAWING	DATE	DWG. NO.	B
		2015/01/16		
		ISO MM		
		F		
				
				